



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO - DATA: 05 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO	
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 210.152,07
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 704.773,08
% MEDIÇÃO ATUAL:	22,97%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:	22,97%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CONTRATUAL		QUANTIDADES				VALORES				
				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 72.628,86</b>	<b>R\$ 72.628,86</b>									
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	3,00	R\$ 24.209,62	R\$ 72.628,86	0,00	1,00	1,00	2,00	R\$ -	R\$ 24.209,62	R\$ 24.209,62	R\$ 48.419,24	
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 56.528,30</b>	<b>R\$ 56.528,30</b>									
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R\$ 586,93	R\$ 3.521,58	0,00	6,00	6,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.521,58	R\$ 3.521,58	R\$ -	
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	212,25	R\$ 116,67	R\$ 24.763,20	0,00	212,25	212,25	0,00	R\$ -	R\$ 24.763,21	R\$ 24.763,21	R\$ -	0,01
2.3	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	R\$ 16.108,86	R\$ 16.108,86	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 16.108,86	R\$ 16.108,86	R\$ -	
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 5.798,66	R\$ 5.798,66	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 5.798,66	R\$ 5.798,66	R\$ -	
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL GERAL ATE 1 km	M³/KM	900,00	R\$ 7,04	R\$ 6.336,00	0,00	551,16	551,16	348,84	R\$ -	R\$ 3.880,17	R\$ 3.880,17	R\$ 2.455,83	
<b>3</b>	<b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO JOÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 787,67</b>	<b>R\$ 787,67</b>									
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		<b>1,00</b>	<b>R\$ 787,67</b>	<b>R\$ 787,67</b>									
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	138,92	R\$ 5,67	R\$ 787,67	0,00	138,92	138,92	0,00	R\$ -	R\$ 787,68	R\$ 787,68	R\$ -	0,01
<b>3.2</b>	<b>RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 10.474,70</b>	<b>R\$ 10.474,70</b>									
3.2.1	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	38,64	R\$ 21,08	R\$ 814,53	0,00	38,64	38,64	0,00	R\$ -	R\$ 814,53	R\$ 814,53	R\$ -	0,00
3.2.2	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	m²	196,27	R\$ 4,91	R\$ 963,68	0,00	196,27	196,27	0,00	R\$ -	R\$ 963,69	R\$ 963,69	R\$ -	0,01
3.2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	196,27	R\$ 18,50	R\$ 3.630,99	0,00	196,27	196,27	0,00	R\$ -	R\$ 3.631,00	R\$ 3.631,00	R\$ -	0,01
3.2.4	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	196,27	R\$ 15,80	R\$ 3.101,06	0,00	196,27	196,27	0,00	R\$ -	R\$ 3.101,07	R\$ 3.101,07	R\$ -	0,01
3.2.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	196,27	R\$ 9,44	R\$ 1.852,78	0,00	196,27	196,27	0,00	R\$ -	R\$ 1.852,79	R\$ 1.852,79	R\$ -	0,01
3.2.6	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	m²	5,25	R\$ 21,27	R\$ 111,66	0,00	5,25	5,25	0,00	R\$ -	R\$ 111,67	R\$ 111,67	R\$ -	0,01
<b>3.3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 41.913,80</b>	<b>R\$ 41.913,80</b>									
3.3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	15,12	R\$ 70,33	R\$ 1.063,38	0,00	15,12	15,12	0,00	R\$ -	R\$ 1.063,39	R\$ 1.063,39	R\$ -	0,01
3.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	28,23	R\$ 118,65	R\$ 3.349,48	0,00	0,00	0,00	28,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.349,48	
3.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	56,46	R\$ 9,62	R\$ 543,14	0,00	0,00	0,00	56,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 543,14	
3.3.4	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	56,46	R\$ 58,21	R\$ 3.286,53	0,00	56,46	56,46	0,00	R\$ -	R\$ 3.286,54	R\$ 3.286,54	R\$ -	0,01
3.3.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,24	R\$ 4086,32	R\$ 33.671,27	0,00	2,47	2,47	5,77	R\$ -	R\$ 10.093,21	R\$ 10.093,21	R\$ 23.578,06	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO - DATA: 05 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 210.152,07
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 704.773,08
% MEDIÇÃO ATUAL:	22,97%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:	22,97%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CONTRATUAL		QUANTIDADES				VALORES					
				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL		
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA E FORRO</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 125.154,37</b>	<b>R\$ 125.154,37</b>										
3.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	307,32	R\$ 117,43	R\$ 36.088,58	0,00	0,00	0,00	307,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.088,58	
3.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	307,32	R\$ 85,91	R\$ 26.401,86	0,00	0,00	0,00	307,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.401,86	
3.4.3	Manta de polietileno expandido, com 1 face metalizada para subcobertura, e =5* mm	m²	307,32	R\$ 45,87	R\$ 14.096,76	0,00	0,00	0,00	307,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.096,76	
3.4.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	227,05	R\$ 97,44	R\$ 22.123,75	0,00	0,00	0,00	227,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.123,75	
3.4.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	80,27	R\$ 66,49	R\$ 5.337,15	0,00	0,00	0,00	80,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.337,15	
3.4.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,14	R\$ 91,33	R\$ 6.953,86	0,00	0,00	0,00	76,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.953,86	
3.4.7	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	275,00	R\$ 13,63	R\$ 3.748,25	0,00	0,00	0,00	275,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.748,25	
3.4.8	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	m²	32,00	R\$ 325,13	R\$ 10.404,16	0,00	0,00	0,00	32,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.404,16	
<b>3.5</b>	<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 121.582,97</b>	<b>R\$ 121.582,97</b>										
3.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	87,50	R\$ 125,95	R\$ 11.020,62	0,00	0,00	0,00	87,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.020,62	
3.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	307,32	R\$ 177,26	R\$ 54.475,54	0,00	0,00	0,00	307,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.475,54	
3.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	307,32	R\$ 174,39	R\$ 53.593,53	0,00	0,00	0,00	307,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.593,53	
3.5.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	142,80	R\$ 17,46	R\$ 2.493,28	0,00	0,00	0,00	142,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.493,28	
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 59.331,22</b>	<b>R\$ 59.331,22</b>										
3.6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	32,00	R\$ 339,97	R\$ 10.879,04	0,00	0,00	0,00	32,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.879,04	
3.6.2	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	R\$ 53,85	R\$ 2.261,70	0,00	0,00	0,00	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.261,70	
3.6.3	Plafon E-27	un	42,00	R\$ 12,38	R\$ 519,96	0,00	0,00	0,00	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,96	
3.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 13,43	R\$ 80,58	0,00	0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,58	
3.6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2465,25	R\$ 6,14	R\$ 15.136,63	0,00	0,00	0,00	2465,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.136,63	
3.6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1465,00	R\$ 14,62	R\$ 21.418,30	0,00	0,00	0,00	1465,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.418,30	
3.6.7	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em metal	un	2,00	R\$ 351,62	R\$ 703,24	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,24	
3.6.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CBARRAMENTO	UN	3,00	R\$ 398,01	R\$ 1.194,03	0,00	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.194,03	
3.6.9	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	3,00	R\$ 558,62	R\$ 1.675,86	0,00	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.675,86	
3.6.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	265,14	R\$ 20,60	R\$ 5.461,88	0,00	0,00	0,00	265,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.461,88	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO - DATA: 05 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 210.152,07
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 704.773,08
% MEDIÇÃO ATUAL:	22,97%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:	22,97%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CONTRATUAL		QUANTIDADES				VALORES					
				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL		
<b>3.7</b>	<b>HIDRÁULICA</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 5.057,69</b>	<b>R\$ 5.057,69</b>										
3.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,96	R\$ 15,15	R\$ 196,34	0,00	0,00	0,00	12,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,34	
3.7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,83	R\$ 13,19	R\$ 314,31	0,00	0,00	0,00	23,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,31	
3.7.3	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00	R\$ 232,92	R\$ 698,76	0,00	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,76	
3.7.4	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/lampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	1,00	R\$ 602,37	R\$ 602,37	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 602,37	
3.7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 81,81	R\$ 81,81	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,81	
3.7.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 1.351,20	R\$ 1.351,20	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.351,20	
3.7.7	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	R\$ 75,50	R\$ 453,00	0,00	0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 453,00	
3.7.8	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00	R\$ 182,38	R\$ 911,90	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 911,90	
3.7.9	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00	R\$ 29,87	R\$ 29,87	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,87	
3.7.10	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00	R\$ 41,99	R\$ 83,98	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,98	
3.7.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12,20	R\$ 27,39	R\$ 334,15	0,00	0,00	0,00	12,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,15	
<b>3.8</b>	<b>SANITÁRIA</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 10.517,67</b>	<b>R\$ 10.517,67</b>										
3.8.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	7,00	R\$ 151,94	R\$ 1.063,58	0,00	0,00	0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,58	
3.8.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	R\$ 138,76	R\$ 277,52	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,52	
3.8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,22	R\$ 25,71	R\$ 82,78	0,00	0,00	0,00	3,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,78	
3.8.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,13	R\$ 32,56	R\$ 167,03	0,00	0,00	0,00	5,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,03	
3.8.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,66	R\$ 45,32	R\$ 573,75	0,00	0,00	0,00	12,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 573,75	
3.8.6	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	6,00	R\$ 211,92	R\$ 1.271,52	0,00	0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271,52	
3.8.7	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1,00	R\$ 607,41	R\$ 607,41	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,41	
3.8.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 61,17	R\$ 61,17	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,17	
3.8.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA, BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.065,31	R\$ 2.130,62	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.130,62	
3.8.10	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	7,30	R\$ 248,04	R\$ 1.810,69	0,00	0,00	0,00	7,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.810,69	
3.8.11	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2,00	R\$ 67,59	R\$ 135,18	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,18	
3.8.12	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 88,08	R\$ 176,16	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,16	
3.8.13	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 86,14	R\$ 172,28	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,28	
3.8.14	Dispenser para toalha interfilhada	un	2,00	R\$ 69,46	R\$ 138,92	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,92	
3.8.15	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 742,15	R\$ 1.484,30	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.484,30	
3.8.16	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 182,38	R\$ 364,76	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,76	
<b>3.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 52.228,33</b>	<b>R\$ 52.228,33</b>										
3.9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	18,00	R\$ 1.711,72	R\$ 30.810,96	0,00	0,00	0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.810,96	
3.9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R\$ 1.257,94	R\$ 2.515,88	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.515,88	
3.9.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	32,44	R\$ 582,66	R\$ 18.901,49	0,00	0,00	0,00	32,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.901,49	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO - DATA: 05 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 210.152,07
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 704.773,08
% MEDIÇÃO ATUAL:	22,97%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:	22,97%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
<b>3.10</b>	<b>PLATIBANDA</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 37.518,47</b>	<b>R\$ 37.518,47</b>								
3.10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	115,98	R\$ 118,65	R\$ 13.761,02	0,00	0,00	0,00	115,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.761,02
3.10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	231,96	R\$ 9,62	R\$ 2.231,45	0,00	0,00	0,00	231,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.231,45
3.10.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	231,96	R\$ 58,21	R\$ 13.502,39	0,00	0,00	0,00	231,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.502,39
3.10.4	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	96,74	R\$ 82,94	R\$ 8.023,61	0,00	0,00	0,00	96,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.023,61
<b>3.11</b>	<b>MURO DE PROTEÇÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 154.604,04</b>	<b>R\$ 154.604,04</b>								
3.11.1	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m²	185,00	R\$ 411,52	R\$ 76.131,20	0,00	185,00	185,00	0,00	R\$ -	R\$ 76.131,20	R\$ 76.131,20	R\$ -
3.11.2	Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2"	m²	75,00	R\$ 589,07	R\$ 44.180,25	0,00	0,00	0,00	75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.180,25
3.11.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	4,40	R\$ 968,04	R\$ 4.259,37	0,00	0,00	0,00	4,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.259,37
3.11.4	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	100,00	R\$ 82,94	R\$ 8.294,00	0,00	100,00	100,00	0,00	R\$ -	R\$ 8.294,00	R\$ 8.294,00	R\$ -
3.11.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,32	R\$ 4.086,32	R\$ 21.739,22	0,00	5,32	5,32	0,00	R\$ -	R\$ 21.739,22	R\$ 21.739,22	R\$ 0,00
<b>3.12</b>	<b>PINTURA</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 108.647,79</b>	<b>R\$ 108.647,79</b>								
3.12.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1391,95	R\$ 4,48	R\$ 6.235,93	0,00	0,00	0,00	1391,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.235,93
3.12.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1391,95	R\$ 21,60	R\$ 30.066,12	0,00	0,00	0,00	1391,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.066,12
3.12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	1391,95	R\$ 35,78	R\$ 49.803,97	0,00	0,00	0,00	1391,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.803,97
3.12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	140,70	R\$ 61,02	R\$ 8.585,51	0,00	0,00	0,00	140,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.585,51
3.12.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	314,42	R\$ 30,82	R\$ 9.690,42	0,00	0,00	0,00	314,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.690,42
3.12.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	110,20	R\$ 38,71	R\$ 4.265,84	0,00	0,00	0,00	110,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.265,84



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO - DATA: 05 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 210.152,07
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 704.773,08
% MEDIÇÃO ATUAL:	22,97%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:	22,97%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CONTRATUAL		QUANTIDADES				VALORES				
				PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL	
<b>3.13</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 22.467,51</b>	<b>R\$ 22.467,51</b>									
3.13.1	LEITREIRO EM ACM	m²	38,60	R\$ 582,06	R\$ 22.467,51	0,00	0,00	0,00	38,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.467,51
<b>3.14</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 18.294,27</b>	<b>R\$ 18.294,27</b>									
3.14.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	109,20	R\$ 167,53	R\$ 18.294,27	0,00	0,00	0,00	109,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.294,27
<b>3.15</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		<b>1,00</b>	<b>R\$ 17.187,50</b>	<b>R\$ 17.187,50</b>									
3.15.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	M	22,00	R\$ 781,25	R\$ 17.187,50	0,00	0,00	0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.187,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>914.925,16</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 210.152,07</b>	<b>R\$ 210.152,07</b>	<b>R\$</b>	<b>704.773,08</b>

FA A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS E SERVICOS  
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

ENGENHEIRO FISCAL  
PATRYK SWAZZER TEIXEIRA DANTAS  
REG. CREA 148546/MA