



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 25 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$	914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$	201.075,25
SALDO DO CONTRATO:	R\$	503.697,90
% MEDIÇÃO ATUAL:		21,98%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:		44,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>			<b>R\$ 72.628,86</b>	<b>R\$ 72.628,86</b>								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	3,00	R\$ 24.209,62	R\$ 72.628,86	1,00	1,00	2,00	1,00	R\$ 24.209,62	R\$ 24.209,62	R\$ 48.419,24	R\$ 24.209,62
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>R\$ 56.528,30</b>	<b>R\$ 56.528,30</b>								
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	m²	6,00	R\$ 586,93	R\$ 3.521,58	6,00	0,00	6,00	0,00	R\$ 3.521,58	R\$ -	R\$ 3.521,58	R\$ -
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	212,25	R\$ 116,67	R\$ 24.763,20	212,25	0,00	212,25	0,00	R\$ 24.763,20	R\$ -	R\$ 24.763,20	R\$ -
2.3	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	R\$ 16.108,86	R\$ 16.108,86	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 16.108,86	R\$ -	R\$ 16.108,86	R\$ -
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 5.798,66	R\$ 5.798,66	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 5.798,66	R\$ -	R\$ 5.798,66	R\$ -
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL GERAL ATE 1 km	M3/KM	900,00	R\$ 7,04	R\$ 6.336,00	551,16	348,84	900,00	0,00	R\$ 3.880,17	R\$ 2.455,83	R\$ 6.336,00	R\$ -
<b>3</b>	<b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO JOÃO</b>												
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>R\$ 787,67</b>	<b>R\$ 787,67</b>								
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	138,92	R\$ 5,67	R\$ 787,67	138,92	0,00	138,92	0,00	R\$ 787,67	R\$ -	R\$ 787,67	R\$ -
<b>3.2</b>	<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>			<b>R\$ 10.474,70</b>	<b>R\$ 10.474,70</b>								
3.2.1	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	38,64	R\$ 21,08	R\$ 814,53	38,64	0,00	38,64	0,00	R\$ 814,53	R\$ -	R\$ 814,53	R\$ -
3.2.2	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	m²	196,27	R\$ 4,91	R\$ 963,68	196,27	0,00	196,27	0,00	R\$ 963,68	R\$ -	R\$ 963,68	R\$ -
3.2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	196,27	R\$ 18,50	R\$ 3.630,99	196,27	0,00	196,27	0,00	R\$ 3.630,99	R\$ -	R\$ 3.630,99	R\$ -
3.2.4	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	196,27	R\$ 15,80	R\$ 3.101,06	196,27	0,00	196,27	0,00	R\$ 3.101,06	R\$ -	R\$ 3.101,06	R\$ -
3.2.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	196,27	R\$ 9,44	R\$ 1.852,78	196,27	0,00	196,27	0,00	R\$ 1.852,78	R\$ -	R\$ 1.852,78	R\$ -
3.2.6	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF 11/2025	m²	5,25	R\$ 21,27	R\$ 111,66	5,25	0,00	5,25	0,00	R\$ 111,66	R\$ -	R\$ 111,66	R\$ -
<b>3.3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>			<b>R\$ 41.913,80</b>	<b>R\$ 41.913,80</b>								
3.3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	15,12	70,33	R\$ 1.063,38	15,12	0,00	15,12	0,00	R\$ 1.063,38	R\$ -	R\$ 1.063,38	R\$ -
3.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	28,23	118,65	R\$ 3.349,48	0,00	28,23	28,23	0,00	R\$ -	R\$ 3.349,49	R\$ 3.349,49	-R\$ 0,01
3.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	56,46	9,62	R\$ 543,14	0,00	56,46	56,46	0,00	R\$ -	R\$ 543,15	R\$ 543,15	-R\$ 0,01
3.3.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 09/2022	m²	56,46	58,21	R\$ 3.286,53	56,46	0,00	56,46	0,00	R\$ 3.286,53	R\$ -	R\$ 3.286,53	R\$ -
3.3.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	8,24	4086,32	R\$ 33.671,27	2,47	5,77	8,24	0,00	R\$ 10.093,21	R\$ 23.578,07	R\$ 33.671,28	-R\$ 0,01



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 25 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$	914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$	201.075,25
SALDO DO CONTRATO:	R\$	503.697,90
% MEDIÇÃO ATUAL:		21,98%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:		44,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA E FORRO</b>			<b>R\$ 125.154,37</b>	<b>R\$ 125.154,37</b>								
3.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	307,32	R\$ 117,43	R\$ 36.088,58	0,00	215,12	215,12	92,20	R\$ -	R\$ 25.261,54	R\$ 25.261,54	R\$ 10.827,04
3.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	307,32	R\$ 85,91	R\$ 26.401,86	0,00	215,12	215,12	92,20	R\$ -	R\$ 18.480,96	R\$ 18.480,96	R\$ 7.920,90
3.4.3	Manta de polietileno expandido, com 1 face metalizada para subcobertura, e =*5* mm	m²	307,32	R\$ 45,87	R\$ 14.096,76	0,00	0,00	0,00	307,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.096,76
3.4.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC. LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	227,05	R\$ 97,44	R\$ 22.123,75	0,00	0,00	0,00	227,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.123,75
3.4.5	FORRO EM REÇAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	m²	80,27	R\$ 66,49	R\$ 5.337,15	0,00	0,00	0,00	80,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.337,15
3.4.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,14	R\$ 91,33	R\$ 6.953,86	0,00	0,00	0,00	76,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.953,86
3.4.7	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	275,00	R\$ 13,63	R\$ 3.748,25	0,00	0,00	0,00	275,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.748,25
3.4.8	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO. EM MARQUISES	m²	32,00	R\$ 325,13	R\$ 10.404,16	0,00	0,00	0,00	32,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.404,16
<b>3.5</b>	<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 121.582,97</b>	<b>R\$ 121.582,97</b>								
3.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	87,50	R\$ 125,95	R\$ 11.020,62	0,00	65,63	65,63	21,87	R\$ -	R\$ 8.266,10	R\$ 8.266,10	R\$ 2.754,52
3.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	307,32	R\$ 177,26	R\$ 54.475,54	0,00	230,49	230,49	76,83	R\$ -	R\$ 40.856,66	R\$ 40.856,66	R\$ 13.618,88
3.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m²	307,32	R\$ 174,39	R\$ 53.593,53	0,00	0,00	0,00	307,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.593,53
3.5.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	142,80	R\$ 17,46	R\$ 2.493,28	0,00	0,00	0,00	142,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.493,28
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 59.331,22</b>	<b>R\$ 59.331,22</b>								
3.6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	32,00	R\$ 339,97	R\$ 10.879,04	0,00	0,00	0,00	32,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.879,04
3.6.2	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	R\$ 53,85	R\$ 2.261,70	0,00	0,00	0,00	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.261,70
3.6.3	Plafon E-27	un	42,00	R\$ 12,38	R\$ 519,96	0,00	0,00	0,00	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,96
3.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 13,43	R\$ 80,58	0,00	0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,58
3.6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2465,25	R\$ 6,14	R\$ 15.136,63	0,00	0,00	0,00	2465,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.136,63
3.6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1465,00	R\$ 14,62	R\$ 21.418,30	0,00	0,00	0,00	1465,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.418,30
3.6.7	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	2,00	R\$ 351,62	R\$ 703,24	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,24
3.6.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00	R\$ 398,01	R\$ 1.194,03	0,00	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.194,03
3.6.9	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	3,00	R\$ 558,62	R\$ 1.675,86	0,00	3,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.675,86	R\$ 1.675,86	R\$ -



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 25 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$	914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$	201.075,25
SALDO DO CONTRATO:	R\$	503.697,90
% MEDIÇÃO ATUAL:		21,98%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:		44,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
3.6.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	265,14	RS 20,60	RS 5.461,88	0,00	265,14	265,14	0,00	R\$ -	R\$ 5.461,88	R\$ 5.461,88	-R\$ 0,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 25 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$	914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$	201.075,25
SALDO DO CONTRATO:	R\$	503.697,90
% MEDIÇÃO ATUAL:		21,98%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:		44,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
<b>3.7</b>	<b>HIDRÁULICA</b>			<b>R\$ 5.057,69</b>	<b>R\$ 5.057,69</b>								
3.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	12,96	R\$ 15,15	R\$ 196,34	0,00	12,96	12,96	0,00	R\$ -	R\$ 196,34	R\$ 196,34	-R\$ 0,00
3.7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	23,83	R\$ 13,19	R\$ 314,31	0,00	23,83	23,83	0,00	R\$ -	R\$ 314,32	R\$ 314,32	-R\$ 0,01
3.7.3	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00	R\$ 232,92	R\$ 698,76	0,00	2,00	2,00	1,00	R\$ -	R\$ 465,84	R\$ 465,84	R\$ 232,92
3.7.4	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tempa de concreto - Rev 03 10/2022	un	1,00	R\$ 602,37	R\$ 602,37	0,00	0,60	0,60	0,40	R\$ -	R\$ 361,42	R\$ 361,42	R\$ 240,95
3.7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 81,81	R\$ 81,81	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 81,81	R\$ 81,81	R\$ -
3.7.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 1.351,20	R\$ 1.351,20	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.351,20	R\$ 1.351,20	R\$ -
3.7.7	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	R\$ 75,50	R\$ 453,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 226,50	R\$ 226,50	R\$ 226,50
3.7.8	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 182,38	R\$ 911,90	0,00	3,00	3,00	2,00	R\$ -	R\$ 547,14	R\$ 547,14	R\$ 364,76
3.7.9	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00	R\$ 29,87	R\$ 29,87	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 29,87	R\$ 29,87	R\$ -
3.7.10	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00	R\$ 41,99	R\$ 83,98	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 41,99	R\$ 41,99	R\$ 41,99
3.7.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	12,20	R\$ 27,39	R\$ 334,15	0,00	7,32	7,32	4,88	R\$ -	R\$ 200,49	R\$ 200,49	R\$ 133,66
<b>3.8</b>	<b>SANITÁRIA</b>			<b>R\$ 10.517,67</b>	<b>R\$ 10.517,67</b>								
3.8.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	7,00	R\$ 151,94	R\$ 1.063,58	0,00	3,00	3,00	4,00	R\$ -	R\$ 455,82	R\$ 455,82	R\$ 607,76
3.8.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	R\$ 138,76	R\$ 277,52	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 138,76	R\$ 138,76	R\$ 138,76
3.8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	3,22	R\$ 25,71	R\$ 82,78	0,00	1,61	1,61	1,61	R\$ -	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 41,39
3.8.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	5,13	R\$ 32,56	R\$ 167,03	0,00	5,13	5,13	0,00	R\$ -	R\$ 167,03	R\$ 167,03	-R\$ 0,00
3.8.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	12,66	R\$ 45,32	R\$ 573,75	0,00	6,33	6,33	6,33	R\$ -	R\$ 286,88	R\$ 286,88	R\$ 286,87
3.8.6	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	6,00	R\$ 211,92	R\$ 1.271,52	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 635,76	R\$ 635,76	R\$ 635,76
3.8.7	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1,00	R\$ 607,41	R\$ 607,41	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 607,41	R\$ 607,41	R\$ -
3.8.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 61,17	R\$ 61,17	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 61,17	R\$ 61,17	R\$ -
3.8.9	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 1.065,31	R\$ 2.130,62	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 1.065,31	R\$ 1.065,31	R\$ 1.065,31
3.8.10	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	7,30	R\$ 248,04	R\$ 1.810,69	0,00	3,65	3,65	3,65	R\$ -	R\$ 905,35	R\$ 905,35	R\$ 905,34
3.8.11	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2,00	R\$ 67,59	R\$ 135,18	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 67,59	R\$ 67,59	R\$ 67,59
3.8.12	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 88,08	R\$ 176,16	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 88,08	R\$ 88,08	R\$ 88,08
3.8.13	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 86,14	R\$ 172,28	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 86,14	R\$ 86,14	R\$ 86,14
3.8.14	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00	R\$ 69,46	R\$ 138,92	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 69,46	R\$ 69,46	R\$ 69,46
3.8.15	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 742,15	R\$ 1.484,30	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 742,15	R\$ 742,15	R\$ 742,15



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 25 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$	914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$	201.075,25
SALDO DO CONTRATO:	R\$	503.697,90
% MEDIÇÃO ATUAL:		21,98%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:		44,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
3.8.16	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 182,38	R\$ 364,76	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 182,38	R\$ 182,38	R\$ 182,38



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 25 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$	914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$	201.075,25
SALDO DO CONTRATO:	R\$	503.697,90
% MEDIÇÃO ATUAL:		21,98%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:		44,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
<b>3.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 52.228,33</b>	<b>R\$ 52.228,33</b>								
3.9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	18,00	R\$ 1.711,72	R\$ 30.810,96	0,00	0,00	0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.810,96
3.9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R\$ 1.257,94	R\$ 2.515,88	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.515,88
3.9.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	32,44	R\$ 582,66	R\$ 18.901,49	0,00	0,00	0,00	32,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.901,49
<b>3.10</b>	<b>PLATIBANDA</b>			<b>R\$ 37.518,47</b>	<b>R\$ 37.518,47</b>								
3.10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	115,98	R\$ 118,65	R\$ 13.761,02	0,00	115,98	115,98	0,00	R\$ -	R\$ 13.761,03	R\$ 13.761,03	-R\$ 0,01
3.10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	231,96	R\$ 9,62	R\$ 2.231,45	0,00	231,96	231,96	0,00	R\$ -	R\$ 2.231,46	R\$ 2.231,46	-R\$ 0,01
3.10.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	231,96	R\$ 58,21	R\$ 13.502,39	0,00	231,96	231,96	0,00	R\$ -	R\$ 13.502,39	R\$ 13.502,39	-R\$ 0,00
3.10.4	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	96,74	R\$ 82,94	R\$ 8.023,61	0,00	96,74	96,74	0,00	R\$ -	R\$ 8.023,62	R\$ 8.023,62	-R\$ 0,01
<b>3.11</b>	<b>MURO DE PROTEÇÃO</b>			<b>R\$ 154.604,04</b>	<b>R\$ 154.604,04</b>								
3.11.1	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m²	185,00	R\$ 411,52	R\$ 76.131,20	185,00	0,00	185,00	0,00	R\$ 76.131,20	R\$ -	R\$ 76.131,20	R\$ -
3.11.2	Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2"	m²	75,00	R\$ 589,07	R\$ 44.180,25	0,00	0,00	0,00	75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.180,25
3.11.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	4,40	R\$ 968,04	R\$ 4.259,37	0,00	0,00	0,00	4,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.259,37
3.11.4	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	100,00	R\$ 82,94	R\$ 8.294,00	100,00	0,00	100,00	0,00	R\$ 8.294,00	R\$ -	R\$ 8.294,00	R\$ -
3.11.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	5,32	R\$ 4.086,32	R\$ 21.739,22	5,32	0,00	5,32	0,00	R\$ 21.739,22	R\$ -	R\$ 21.739,22	-R\$ 0,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 25 DE MAIO DE 2026

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA ASSOCIADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.

MUNICÍPIO: ITINGA DO MARANHÃO - MA

REFERÊNCIA: UBS SÃO JOÃO - ITINGA DO MARANHÃO.

QUADRO RESUMO

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 914.925,16
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 201.075,25
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 503.697,90
% MEDIÇÃO ATUAL:	21,98%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:	44,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
<b>3.12</b>	<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 108.647,79</b>	<b>R\$ 108.647,79</b>								
3.12.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1391,95	R\$ 4,48	R\$ 6.235,93	0,00	0,00	0,00	1391,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.235,93
3.12.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1391,95	R\$ 21,60	R\$ 30.066,12	0,00	0,00	0,00	1391,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.066,12
3.12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	1391,95	R\$ 35,78	R\$ 49.803,97	0,00	0,00	0,00	1391,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.803,97
3.12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	m²	140,70	R\$ 61,02	R\$ 8.585,51	0,00	0,00	0,00	140,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.585,51
3.12.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	314,42	R\$ 30,82	R\$ 9.690,42	0,00	0,00	0,00	314,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.690,42
3.12.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	110,20	R\$ 38,71	R\$ 4.265,84	0,00	0,00	0,00	110,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.265,84
<b>3.13</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 22.467,51</b>	<b>R\$ 22.467,51</b>								
3.13.1	LETREIRO EM ACM	m²	38,60	R\$ 582,06	R\$ 22.467,51	0,00	0,00	0,00	38,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.467,51
<b>3.14</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 18.294,27</b>	<b>R\$ 18.294,27</b>								
3.14.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	m²	109,20	R\$ 167,53	R\$ 18.294,27	0,00	0,00	0,00	109,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.294,27
<b>3.15</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 17.187,50</b>	<b>R\$ 17.187,50</b>								
3.15.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	M	22,00	R\$ 781,25	R\$ 17.187,50	0,00	0,00	0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.187,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>914.925,16</b>					<b>R\$ 210.152,00</b>	<b>R\$ 201.075,25</b>	<b>R\$ 411.227,25</b>	<b>R\$ 503.697,90</b>

F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS  
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

ENGENHEIRO FISCAL  
PATRYK SWAZZER TEIXEIRA DANTAS  
REG. CREA 148546MA